Stavba: "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV"
Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava - vedúci člen ,Skupina dodavateľov VS-CO-VSEP-AL

VECNÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY-Revízia I.

por. č.	Popis prác	I.rok												II.rok												III.rok												IV.rok
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.-XII.
	Všobecné položky																																				
	Dokumentácia pre realizácie stavby																																				
	Geodetické práce																																				
	Odborný autorský dohľad																																				
	Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku																																				
	Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku																																				
	Odborné prehliadky a skúšky, revízie																																				
	Individuálne a komplexné skúšky																																				
	Dokumentácia skutočného vyhotovenia																																				
	Dokumentácia k odovzdaniu diela a kolaudácii																																				
	Informačná tabuľa																																				
	Pamatná tabuľa																																				
	Harmonogram prác,vrátane projektu organizácie																																				
	Archeologický prieskum,vrátane výstupnej dokumentácie																																				
	Stavebné objekty																																				**S**
	SO 01 Mechanické predčistenie a ČS																																				**K**
	SO 02 Biologické čistenie - nádrže																																				**Ú**
	SO 03 Rozdeľovací objekt																																				**Š**
	SO 04 Dosadzovacie nádrže																																				**O**
	SO 05 Čerpacia stanica kalu																																				**B**
	SO 06 Budova dúcharne a rozvodne																																				**N**
	SO 07 Budova odvodnenia kalu																																				**Á**
	SO 08 Skládka kalu																																				
	SO 09 Merný objekt na odtoku																																				
	SO 10 Šachta plávajúcich látok																																				**P**
	SO 11 Prepojovacie potrubia																																				**R**
	SO 12 Spevnené plochy																																				**E**
	SO 13 Terenne a sadové úpravy																																				**V**
	SO 14 Osvetlenie areálu																																				**Á**
	SO 15 SO 01.2 Prípojka VN																																				**D**
	SO 16 SO 01.3 Trafostanica																																				**Z**
	SO 17 SO 01.4 Prípojka NN																																				**K**
	SO 18 SO 01.6 Vodovodná prípojka																																				**A**
	SO 19 SO 01.7 Prístupová cesta k ČOV																																				
	SO 20 SO 01.8 Odtok z ČOV																																				
	SO 21 SO 01.10 Zdroj úžitkovej vody																																				
	SO 22 SO 01.11 Oplotenie ČOV																																				
	SO 23 SO 01.5 Rozvod NN																																				
	Požiarno - bezpečnostné riešenie																																				
	SO 02.1-Tornaľa - uličné stoky gravitačné																																				
	SO 02.2-Tornaľa - kanalizačné prípojky gravitačné																																				
	SO 02.3-Tornaľa - uličné stoky tlakové																																				
	SO 02.4-Tornaľa - kanalizačné prípojky tlakové																																				
	SO 02.5-Tornaľa - odľahčovacie komory																																				
	SO 02.6-Tornaľa - odvedenie extravilánových vôd																																				
	SO 03.1-Starňa -uličné stoky gravitačné																																				
	SO 03.2-Starňa - výtlačná stoka S1																																				
	SO 03.3-Starňa - kanalizačné prípojky																																				
	SO 03.4-Starňa - ČSS1																																				
	Starňa - prípojka NN k ČS S1																																				
	SO 08-Križovanie trate																																				
	SO 10-Križovania štátnej cesty																																				
	SO 11-Križovania tokov																																				
	SO 12-Rekonštrukcia drenáží																																				
	SO 13-Náhradná rekultivácia																																				
	Rezerva na stavebné práce 2,5%																																				
	Prevádzkové súbory																																				
	PS 1 ČOV Tornaľa - technologická časť																																				
	PS - 1.1 Mechanické predčistenie																																				
	PS - 1.2 Biologické čistenie																																				
	PS - 1.3 Kalové hospodárstvo																																				
	PS - 1.4 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a ASRTP																																				
	PS 3 Čerpacie stanice - ČSS1																																				
	PS 4 Dialkový prenos dát - dozorovňa																																				

VSBA
COMBIN
VSEP
ALPINE

Čas výstavby: 48 mesiacov (36 mesiacov výstavba, 12 mesiacov skúšobná prevádzka)

Skúšobná prevádzka

V Bratislave. 25.10.2018

Ing. Miloš Kormaňák
projektový manažér